



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

REF.: Aprueba AUMENTO DE PLAZO para la ejecución del proyecto " AMPLIACION COLECTOR AGUAS SERVIDAS ALTOS DE TREHUACO, COMUNA DE TREHUACO."

TREHUACO,

14 DIC 2023

DECRETO ALCALDICIO N°

0811/1

VISTOS:

1. La Resolución Exenta N.° 11812/2021 de fecha 28.12.2021, que distribuye recursos y dispone transferencia a la municipalidad de trehuaco para la ejecución del Proyecto " AMPLIACION COLECTOR AGUAS SERVIDAS ALTOS DE TREHUACO, COMUNA DE TREHUACO."
2. Las Bases generales, especiales, Términos de referencia y demas documento para la licitacion de la ejecución del proyecto " AMPLIACION COLECTOR AGUAS SERVIDAS ALTOS DE TREHUACO, COMUNA DE TREHUACO."
3. El Decreto Alcaldicio N°423 de fecha 11.08.2022 que aprueba dichas bases y nombra comisión técnica de evaluación de ofertas.
4. El Acta de Visita a Terreno de fecha 28.11.2022.
5. El Acta de apertura Técnica y Económica de Licitación 4963-12-LP22 de fecha 05.12.2022.
7. Acta de Evaluación Técnica y Económica de Licitación 4963-12-LP22 de fecha 13.12.2022.
8. El Informe de Comisión Técnica de fecha 13.12.2022 dirigido a Sr. Alcalde presentando propuesta de adjudicación.
9. El Certificado N°153 de fecha 19.12.2022, emitido por la Secretaria Municipal que certifica acuerdo por unanimidad del Honorable Concejo Municipal, de adjudicar licitación ID 4963- 12 - LP22 a oferente Ingenieria y Construccion VDD Ltda.
10. Anexo de Contrato de Ejecucion de Obras Proyecto " AMPLIACION COLECTOR AGUAS SERVIDAS ALTOS DE TREHUACO, COMUNA DE TREHUACO.", por un plazo de 60 dias corridos.
11. Resolución exento N°7952/2023 de fecha 01/08/2023, que dispone transferencia de recursos a la Municipalidad de Trehuaco en calidad de suplemento con cargo al programa mejoramiento de barrios para financiar la obra que se indica, año 2023. (E16595/2023)
12. Acta entrega de Terreno de la Obra de fecha 06 de Febrero 2023, con un plazo de ejecucion de 230 dias, teniendo como fecha de vencimiento de las obras 24 de septiembre 2023.
13. Fecha de Termino de la Ejecucion de las obras, incluyendo anexo de contrato de Fecha 23 de Noviembre 2023, Proyecto " AMPLIACION COLECTOR AGUAS SERVIDAS ALTOS DE TREHUACO, COMUNA DE TREHUACO."
14. La ley 19.886 de compras y contratación pública.
15. Las facultades que me confiere la ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades
16. y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

La necesidad de Ejecutar obras que NO Fueron consideradas en el Proyecto , ni en el presupuesto oficial y que son imprescindibles, de acuerdo a la Normativa Vigente(Norma Chilena 349 del 1999), que indica las disposiciones de seguridad de excavación.

Ademas se requiere ampliar las Obras del contrato original debido a que desde la elaboración del proyecto en el año 2021 a la fecha de hoy en que se esta ejecutando la obra, se han identificado 13 nuevas viviendas que necesitan conectarse al colector publico de aguas servidas de manera urgente y evitar fosas septicas colapsadas en el futuro.



DECRETO:

1. **APRUEBESE** el Aumento de Plazo para la Ejecución "**AMPLIACION COLECTOR AGUAS SERVIDAS ALTOS DE TREHUACO, COMUNA DE TREHUACO**" a la Empresa **ARIDOS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VDD LTDA.** a contar del día 25 de septiembre 2023, teniendo Fecha de Término de la Ejecución de la Obra 23 de Noviembre 2023-.

2. Se Instruye a la Empresa **ARIDOS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VDD LTDA** RUT: **76.603.417 - 9**, a ingresar una nueva garantía de fiel cumplimiento de contrato, en un plazo no superior de 5 días hábiles desde la notificación del respectivo decreto, de manera de cumplir con lo estipulado en las bases especiales de licitación.



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

LUCY CARTES RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



RAUL ESPEJO ESCOBAR
ALCALDE

V°B° CONTROL



DISTRIBUCIÓN:

- Secplan (1)
- Alcaldia (1)
- DOM (3)
- Oficina de Transparencia (1)
- Secretaria Municipal (1)

