



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DEL BÍO - BÍO
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCIÓN DE SECPLAN

REF.: APRUEBA LA PARALIZACIÓN PROVISORIA DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN
SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO",
COMUNA DE TREHUACO.

TREHUACO, 31 JUL 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 0433/

VISTOS:

1. La Resolución Exenta N° 1806 del 29.05.2017 que aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO"**.
2. El Convenio Mandato de Transferencia de recursos del F.N.D.R para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO"** de fecha 10.04.2017, entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Trehuaco.
3. Las Bases y términos de referencia de licitación para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO"**.
4. El Decreto Alcaldicio N°0717 de fecha 11.12.2017 que aprueba bases de licitación y nombra comisión técnica de evaluación.
5. El Acta de Visita a Terreno de fecha 05.01.2018.
6. El Acta de Apertura Técnica Económica de Licitación N°4963-1-LP18 **"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO"**, de fecha 09.02.2018.
7. El Informe de Comisión Técnica de Evaluación de Ofertas de fecha 09.02.2018.
8. Sesión ordinaria N°44 de fecha 12.02.2018 del Concejo Municipal, donde se aprueba propuesta de adjudicación por los miembros del H. Concejo.
9. El Decreto Alcaldicio N°0150 de fecha 23.02.2018 que adjudica licitación para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO"** a Constructora y Consultora de Proyectos MAHEF Ltda.
10. El Contrato de Obra de fecha 05.03.2018.
11. El Decreto Alcaldicio N°0245 de fecha 10.04.2018 que aprueba dicho contrato.
12. El Informe N° 02 del director de Obras Municipales de Fecha 31.07.2018, que ordena Paralización de Obras Provisoriamente. **"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO", COMUNA DE TREHUACO.**
13. La ley 19.886 de compras y contratación pública.
14. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.



CONSIDERANDO

1. La anotación en el Libro de Obras Folio N° 10 de fecha 31.07.2018, en cual se hace Paralización del proyecto **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO", COMUNA DE TREHUACO**. donde se detalla un avance físico de la Obra de un 100%, no existiendo a la Fecha ningún Estado de Pago cursado al contratista.

DECRETO:


2. Autorícese la Paralización parcial de la ejecución de la **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS ANTIQUERO", COMUNA DE TREHUACO**. a partir del 31.07.2018, hasta que se regularice lo que indica el informe N°2, de la dirección de Obras municipales, lo anterior dado que en el proyecto Original no se consideró la solución Particular de agua potable de este proyecto y la alimentación eléctrica para extraer el agua y llevarla a la sede a u estanque.

Esta Paralización se levantará una vez que el gobierno regional apruebe el aumento de obra solicitado por el contratista.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE




LUCY CARTES RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS CUEVAS IBARRA
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

> SECPLAN (1), DOM (3), Transparencia(1), Alcaldia (1)



VºB ASESOR JURIDICO