



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DEL BÍO - BÍO
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCIÓN SECPLAN

REF.: Apruébese Aumento de Plazo para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de Dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco".

TREHUACO, 07 FEB 2019

DECRETO ALCALDICIO N° 0090 /

VISTOS:

1. La resolución exenta N°4843 del 22.12.2017 que aprueba Convenio de Transferencia de recursos para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de Dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco".
2. El Convenio Mandato de Transferencia de recursos del F.N.D.R para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de Dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco" entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Trehuaco.
3. Las Bases y Términos de Referencia de licitación "Mejoramiento de dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco".
4. El decreto Alcaldicio N° 406 de fecha 17.07.2018, que aprueba bases de Licitación y nombra comisión Técnica de Evaluación.
5. El Decreto Alcaldicio N° 0455 de fecha 23.08.2018, que aprueba cambio de miembro de Comisión Técnica de Evaluación de ofertas para licitación de proyectos FRIL.
6. El Acta de visitas a terreno de Fecha 20.07.2018.
7. El Acta de Apertura Técnica Económica de Licitación N° 4963 - 10 - lp18, "Mejoramiento de dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco", de Fecha 31.08.2018.
8. El Informe de Comisión Técnica de Evaluación de Ofertas de Fecha 31.08.2018.
9. Aprobación de Propuesta de adjudicación por Miembros de Honorables concejo municipal en sesión de Fecha 03.09.2018.
10. El decreto Alcaldicio N° 0540 de Fecha 04.10.2018 que adjudica la licitación para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco", a Empresa Constructora la Toscana.
11. La solicitud de aumento de plazo realizada por la empresa ejecutora, recepcionada en oficina de partes el 07.02.2019.
12. El informe N°4, del Director de Obras Municipales que aprueba el aumento de plazo por 30 días para la ejecución de la obra "Mejoramiento de dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco",

13. La ley 19.886 de compras y contratación pública.
14. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

1-. Las causales de fuerza mayor establecidas en el informe N° 4 emitido por la Dirección de Obras Municipales necesidad de dar termino a la "Mejoramiento de dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco",

DECRETO:

APRUEBESE el aumento de plazo de ejecución del proyecto "Mejoramiento de dos Espacios Públicos, Comuna de Trehuaco", por un periodo de 30 días corridos a partir del 26 de Febrero del 2019, quedando como fecha de término de contrato el 28 de marzo del 2019.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CARLOS PEÑA ANDRADES
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



JUAN GODOY BUSTOS
ALCALDE (S)

DISTRIBUCIÓN:

- > SECPLAN (2)
- > DOM (2)
- > Transparencia(1)
- > Alcaldia (1)



DIRECTOR CONTROL

SECRETARÍA MUNICIPAL